

東日本電信電話株式会社 執行役員
北海道事業部長 島津 泰 殿

豊富町長 河田 誠一

事後評価報告書（中間評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和 4 年 7 月 19 日
(2) サービス開始日 : 令和 4 年 7 月 20 日

2. 目標達成状況

指標	目標（累積数） （目標年度）	実績値（累積数）		
		令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度
住家・事業者用 Wi-Fi	50 箇所（令和 4 年度） 115 箇所（令和 5 年度） 130 箇所（令和 6 年度）	127	167	175
公共施設用 Wi-Fi	1 箇所（令和 4 年度） 2 箇所（令和 5 年度）	1	2	2

（参考）

提供可能回線数	利用回線数（累積数）		
	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度
419 回線	130 回線	171 回線	179 回線

3. 目標達成に向けて実施した取組

令和4年6月 広報とよとみ 2022年6月号に記事掲載
令和4年7月6日 整備エリア住民向け回覧により周知

4. 評価

- 住家・事業所用 Wi-Fi
サービス開始前に全戸案内を実施した。令和6年度末の実績値は目標値に対して135%の達成率であった。目標は達成しているが、引き続き普及活動を継続する。
- 公共施設用 Wi-Fi
令和4年度に1箇所、令和5年度に1箇所設置し、目標値に対して100%の達成率であった。

<住家・事業所用 Wi-Fi の実績値について>

該当世帯へアンケート調査を実施し、以下の数式により算定している。

家庭用 Wi-Fi 実績値＝

$$\text{(アンケート回答者の Wi-Fi 利用世帯数)} / \text{(アンケート回答者の光回線利用世帯数)} \times \text{(光回線利用数)}$$

アンケート結果は以下の通り。

- ・アンケート配布世帯数：142 世帯
- ・アンケート回収世帯数：112 世帯
- ・アンケート回答者の Wi-Fi 利用世帯数 ：95 世帯
- ・アンケート回答者の光回線利用世帯数 ：96 世帯
- ・光回線利用数（公共施設除く）：177 回線

$$\text{〔家庭用 Wi-Fi 実績値〕} = 95 / 96 * 177 = 175$$

5. 課題への対応策

- 家庭用 Wi-Fi
すでに目標値はクリアしているが、利用者増を目指し、引き続き広報活動を行う。
また、利用回線数増加に向けて加入促進を継続して行う。

以上