点検橋梁総括表

No.	橋梁番号（分割番号）	橋梁ID	(フリガナ) 橋梁名	路線名	径間数	構造形式	橋長 (m)	全幅員	有効幅員 (m)	架設年度	供用年	点検年	定期点検結果										判定区分
													疲労	飛来塩分による塩害	ASR	防食機能の低下	洗掘	その他	活荷重	地震	豪雨・出水	暴風・雪崩等	
1	0028	45.17262, 141.87784	シンユウハシ 辛酉橋	有明線	2	上部構造：122-①鋼橋（ボルト又は溶接継手）_桁（合成）、下部構造：11-重力式橋台、基礎構造：0-直接基礎	33.4	7.5	6.5	1963	63	2025	無	無	無	有	無	－	A	A	B	－	Ⅰ
2	0054	45.11489, 141.91308	キタノサワハシ 北の沢橋	豊幌線	1	上部構造：122-①鋼橋（ボルト又は溶接継手）_桁（合成）、下部構造：13-逆T式橋台、基礎構造：4-場所打ぐい	20.2	7.7	6.7	1981	45	2025	無	無	無	無	無	－	A	A	A	－	Ⅰ
3	0055	45.11307, 141.91151	シラユキハシ 白雪橋	豊幌線	1	上部構造：826-⑧H形鋼橋（継手なし）_H形鋼（合成）、下部構造：13-逆T式橋台、基礎構造：0-直接基礎	20.2	7.5	6.5	1980	46	2025	無	無	無	有	無	－	B	A	A	－	Ⅱ
4	0058	45.08287, 141.77623	トヨミナカヒナミセンサルハシ 豊富中南線沙流橋	豊富中南線	1	上部構造：122-①鋼橋（ボルト又は溶接継手）_桁（合成）、下部構造：13-逆T式橋台、基礎構造：0-直接基礎	18.6	8.7	7.5	1982	44	2025	無	無	無	無	無	－	A	A	A	－	Ⅰ
5	0066	45.08484, 141.75643	アキバコセンキョウ 秋葉跨線橋	サロベツ西９線	1	上部構造：412-④PC橋_プレテン中空床版、下部構造：13-逆T式橋台、基礎構造：4-場所打ぐい	25.8	8.7	7.5	1990	36	2025	無	無	無	無	無	－	B	A	A	－	Ⅱ
6	0077	45.14909, 141.74470	トクミツシセンフコ゜ウセンダイ1コ゜ウカンキョコウ 徳満支線7号線第１号函渠工	徳満支線７号線	1	上部構造：335-③RC橋_RC溝橋（BOXカルバート）、下部構造：13-逆T式橋台、基礎構造：4-場所打ぐい	9.1	6.2	5	2009	17	2025	無	無	無	無	無	－	A	A	A	－	Ⅰ
7	0078	45.16423, 141.61230	セイメイセンダイ5コ゜ウカンキョコウ 清明線第５号函渠工	清明線	1	上部構造：335-③RC橋_RC溝橋（BOXカルバート）、下部構造：13-逆T式橋台、基礎構造：0-直接基礎	3.2	4.8	4	2009	17	2025	無	無	無	無	無	－	A	A	A	－	Ⅰ
8	0079	45.16161, 141.62720	トヨサトフコ゜ウセンダイ3コ゜ウカンキョコウ 豊里７号線第３号函渠工	豊里７号線	1	上部構造：335-③RC橋_RC溝橋（BOXカルバート）、下部構造：13-逆T式橋台、基礎構造：4-場所打ぐい	5.6	6.5	5.3	2009	17	2025	無	無	無	無	無	－	A	A	A	－	Ⅰ
9	0080	45.15973, 141.63780	トヨサトチュウオウセンダイ1コ゜ウカンキョコウ(1) 豊里中央線第１号函渠工（１）	豊里中央線	1	上部構造：335-③RC橋_RC溝橋（BOXカルバート）、下部構造：13-逆T式橋台、基礎構造：4-場所打ぐい	5.6	6.7	5.5	2009	17	2025	無	無	無	無	無	－	A	A	A	－	Ⅰ
10	0081	45.15879, 141.63940	トヨサトチュウオウセンダイ1コ゜ウカンキョコウ(2) 豊里中央線第１号函渠工（２）	豊里中央線	1	上部構造：335-③RC橋_RC溝橋（BOXカルバート）、下部構造：13-逆T式橋台、基礎構造：4-場所打ぐい	4.4	6.96	5.9	2010	16	2025	無	無	無	無	無	－	A	A	A	－	Ⅰ

点検橋梁総括表

No.	橋梁番号（分割番号）	橋梁ID	(ﾌﾘｶﾞﾅ) 橋梁名	路線名	径間数	構造形式	橋長(m)	全幅員	有効幅員(m)	架設年度	供用年	点検年	定期点検結果									判定区分
													疲労	飛来塩分による塩害	ASR	防食機能の低下	洗掘	その他	活荷重	地震	豪雨・出水	暴風・雪崩等	
11	0082	45.08602, 141.66230	ﾎｳﾄｸﾅﾝﾌﾞｾﾝﾀﾞｲ1ｺﾞｳｶﾝｷｮｳ 豊徳南部線第１号函渠工	豊徳南部線	1	上部構造：335−③RC橋_RC溝橋（BOXカルバート）、下部構造：13−逆T式橋台、基礎構造：4−場所打ぐい	5.7	6.2	5	2010	16	2025	無	無	無	無	無	−	A	A	A	−	Ⅰ
12	0083	45.15684, 141.65072	ﾎｳｴｲ3ｺﾞｳｾﾝﾀﾞｲ1ｺﾞｳｶﾝｷｮｳ 豊栄3号線第１号函渠工	豊栄3号線	1	上部構造：335−③RC橋_RC溝橋（BOXカルバート）、下部構造：13−逆T式橋台、基礎構造：4−場所打ぐい	4.5	5	4	2010	16	2025	無	無	無	無	無	−	A	A	A	−	Ⅰ
13	0084	45.14215, 141.70022	ｵﾁｱｲ1ｺﾞｳｾﾝﾀﾞｲ3ｺﾞｳｶﾝｷｮｳ 落合１号線第３号函渠工	落合１号線	1	上部構造：335−③RC橋_RC溝橋（BOXカルバート）、下部構造：13−逆T式橋台、基礎構造：4−場所打ぐい	4.9	5.68	4.68	2011	15	2025	無	無	無	無	無	−	A	A	A	−	Ⅰ
14	0086	45.16417, 141.64686	ｼｮｳﾅｲﾄﾖｻﾄﾀﾞｲ2ｺﾞｳ 庄内豊里第２号	庄内豊里線	1	上部構造：335−③RC橋_RC溝橋（BOXカルバート）、下部構造：13−逆T式橋台、基礎構造：4−場所打ぐい	2.9	6.5	6.5	2009	17	2025	無	無	無	無	無	−	A	A	A	−	Ⅰ
15	0087	45.16708, 141.64025	ｼｮｳﾅｲﾄﾖｻﾄﾀﾞｲ3ｺﾞｳ 庄内豊里第３号	庄内豊里線	1	上部構造：335−③RC橋_RC溝橋（BOXカルバート）、下部構造：13−逆T式橋台、基礎構造：4−場所打ぐい	3.3	6.5	6.5	2012	14	2025	無	無	無	無	無	−	A	A	A	−	Ⅰ
16	0089	45.16841, 141.63721	ｼｮｳﾅｲﾄﾖｻﾄﾀﾞｲ4ｺﾞｳ 庄内豊里第４号	庄内豊里線	1	上部構造：335−③RC橋_RC溝橋（BOXカルバート）、下部構造：13−逆T式橋台、基礎構造：4−場所打ぐい	4.3	6.5	6.5	2013	13	2025	無	無	無	無	無	−	A	A	A	−	Ⅰ

Ⅰ	健全	14
Ⅱ	予防保全段階	2
Ⅲ	早期措置段階	0
Ⅳ	緊急措置段階	0